Referenzen

WAGO KONTAKTTECHNIK, MINDEN

Nutzungsänderung Stanzerei, Minden-Päpinghausen durch Depenbrock Bau.

Umbau im Bestand einer Halle mit einer Grundfläche von 20.000 qm. Erstellen von Mauerwerk mit Planelementen im Dünnbettverfahren, einschließlich Fundamentierung in Stahlbeton. Decke aus Spannbetonhohldielen. Bau einer Technikbühne mittels Ortbetonstützen einschließlich Fundamenten und Decke in Halbfertigteilbauweise. Bau eines Werkzeuglagers in FT-Bauweise (Stützen und Wände). Decken als Pi-Platten mit Aufbeton. 3.000 qm Schalung, 1.200 cbm Ortbeton, 1.500 qm Mauerwerk, 4.500 qm Putz, 1.300 qm FT-Wandplatten, 1.700 qm Halbfertigteil-Deckenplatten, 600 qm Spannbetonhohldielen, 600 qm Pi-Platten, 300 to Stahl.

Bausumme: 1,15 Mio. €

Stadt/Ort: Minden-Päpinghausen